

17. Puntigam

Protokoll der Stadtteilversammlung

Datum: 02.12.2025
 Uhrzeit: Beginn: 18.01 Ende: 19.16 Uhr
 Institut AllergoSan
 Ort: 8055 Graz
 Gmeinstraße 13

Vorsitzender: Helmut Scheuch
 Protokollführerin: Nenad Curak
 Vertreterin der Servicestelle: Nenad Curak

Die Mitglieder des Bezirksrates wurden ordnungsgemäß
 am 07.11.2025 zur Sitzung eingeladen: Ja Nein

Bezirksratsmitglieder	anwesend	entschuldigt	Nicht anwesend	Anmerkung
Helmut Scheuch	✓			
Amir Ballaj	✓			
Christian Feldhofer			x	entsch.
Thomas Jöbstl	✓			
Monika Mencigar			x	entsch.
Karl Heinz Rathkolb	✓			
Sigrid Zitek			x	krank

Weitere Anwesende:

Name	Funktion
Peter Zorko	Holding Graz, Wasserwirtschaft
Werner Pirkner	Holding Graz, Wasserwirtschaft
Erwin Krenold	Holding Graz, Wasserwirtschaft
Peter Klampfl	Energie Steiermark
David Hackl	Energie Steiermark
Heimo Meyer	Moik GmbH

Sitzungsprotokoll

TOP 1) Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden recht herzlich.

Top 2) Transportleitung Feldkirchen TL 700 - Gasrohrsteg bis Autobahn A2

- siehe Beilage (Beilage 01 im BR-Portal)

Zusätzliche Infos:

BA 103 Transportleitung Feldkirchen TL 700

Projektumfang

<u>Projekt TL 700</u>	ca. 6.800 lfm	Transportleitungen DN700, 600 und 500
	ca. 1.300 lfm	Versorgungsleitungen DN300 bis 50
	ca. 5.000 lfm	Leerverrohrung für bzw. Daten- u. Stromkabel
<u>Energie Graz Strom</u>	ca. 4.500 lfm	20kV-Trasse
	ca. 4.500 lfm	PLT DN 50 Leerverrohrung
	ca. 2.000 lfm	Niederspannungstrasse
<u>Energie Graz Beleuchtung</u>	ca. 3.500 lfm	Beleuchtungstrasse
	ca. 120 Stk.	Fundamente Beleuchtungsmaste
<u>Citycom</u>	ca. 3.300 lfm	LWL-Trasse
<u>Mag. Graz Verkehrsplanung</u>	ca. 100 lfm	Karlauergürtel bis ÖBB-Unterführung
<u>Verbreitung Radwege</u>	ca. 730 lfm	Puntigamer Straße bis Auer-Welsbach-Gasse
	ca. 660 lfm	Rudersdorf, Radweg bis Stadtgrenze
<u>Energie Graz – Gas</u>	ca. 95 lfm	DN100, Umlegung
<u>Stadtraum-Straßenbau</u>	ca. 400 m	Absenkung Lagergasse ÖBB-Unterführung
	ca. 1200 m ²	zusätzliche Straßeninstandsetzungen
<u>Energie Steiermark</u>	ca. 380 lfm	Versicherungsmodule für Hochwasserschutz

Koordinierung mit anderen Projekten

<u>Holding Abfallwirtschaft</u>	ca. 450 lfm	Umbau Stammgleis und Anschl. & Abfallwirtschaft
<u>Energie Steiermark</u>	ca. 380 lfm	Hochwasserschutz Rudersdorf
<u>ASFINAG</u>		Projekt Neubau Murbrücke A2 (2024-2026)

BA 103 Transportleitung Feldkirchen Geplanter Bauablauf 2026

Grundsätzlich wird mit zwei unabhängigen Arbeitspartien gearbeitet. Der dargestellte Bauablauf bezieht sich auf den Baufortschritt für die Transportleitung und ist witterungsabhängig. Die Kabelbau- und Wiederherstellungsarbeiten werden im Anschluss durchgeführt.

Abschnitt Nord ab 19.01.2026

- Gasrohrsteg Radweg bis Rudersdorfer Au Straße (Jänner-Mai, Fertigstellung Dez.)
- Rudersdorfer Au Straße bis Lebernweg (Mai-Juni, Fertigstellung November)
- Lebernweg – Feldkirchner Au (Juli-August, Fertigstellung November)

Abschnitt Süd ab 26.01.2026

- Ab HFB 1 gesamtes Brunnenfeld
- Autobahn A2 – Feldkirchner Au (April-August, Fertigstellung November)

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 19.16 Uhr.

Der Vorsitzende:

Helmut Scheuch

elektronisch unterschrieben

Für den Bezirksrat:


Thomas Jöbstl


elektronisch unterschrieben


Für den Bezirksrat:

Amir Ballaj

elektronisch unterschrieben

	Signiert von	Scheuch Helmuth
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-29T11:56:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	Signiert von	Ballaj Amir
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-29T11:56:58+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	Signiert von	Jöbstl Thomas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-29T11:57:04+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

WIR ERNEUERN DIE WASSERLEITUNGEN

Transportleitung Feldkirchen TL 700 Gasrohrsteg bis Autobahn A2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wollen Sie auch in Zukunft sicher mit Wasser versorgen und erneuern daher die Transportleitung TL 700 auf rd. 8,5 km vom Karlauergürtel bis in das Wasserwerk Feldkirchen. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden auch umfangreich Strom- und Beleuchtungskabel sowie LWL-Verrohrungen mitverlegt. Im Abschnitt für das Jahr 2026 vom **Gasrohrsteg bis südlich Autobahn A2** wird die neue Transportleitung auf rd. 2,2 km in offener Bauweise verlegt.

Beginn der Arbeiten: **ab 19. Jänner 2026***
Dauer der Bauarbeiten: **bis Dezember 2026***

Informationsveranstaltung: **02.12.2025 um 18:00 Uhr im Institut AllergoSan**
Tageszentrum Gesundheit, Gmeinstraße 13, 8055 Graz

Was bedeutet das für Sie?

- Während der Bauarbeiten muss der Mur Radweg in diesem Abschnitt gesperrt werden. Eine beschilderte Umleitung wird eingerichtet!
- Bei der Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist mit Behinderungen zu rechnen.

Haben Sie Fragen zur Baustelle? Wir geben gerne Auskunft!

Holding Wasserwirtschaft	Peter Zorko	peter.zorko@holding-graz.at	Tel.: +43 664 608723735
Holding Wasserwirtschaft:	Erwin Krenold	erwin.krenold@holding-graz.at	Tel.: +43 664 4536962
Baufirma Granit	David Steinwider	david.steinwider@granit-bau.at	Tel.: + 43 664 88305255

* Wir arbeiten so schnell wie möglich. Trotzdem können schlechtes Wetter oder unvorhergesehene Ereignisse zu Verzögerungen führen.

Jänner bis
Dezember
2026

holding-graz.at

Bauarbeiten sind leider immer mit Belastungen verbunden. Wir bemühen uns, diese so gering wie möglich zu halten.

