

2-gleisiger Ausbau Linie 1 Hilmteichstraße

Bauwochenvorschau

13. Juli bis 19. Juli 2026

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Abschnitt 1 Hilmteichstraße südlich der Auersperggasse	Abschnitt 2 Hilmteichstraße zwischen Auersperggasse und Hilmgasse
Montag, 13. Juli 2026	Leitungsbauarbeiten	Herstellen Verkehrsprovisorium Ostseite Oberleitungsarbeiten (Nachtarbeiten)
Dienstag, 14. Juli 2026	Leitungsbauarbeiten	Herstellen Verkehrsprovisorium Ostseite; Abtrags- und Aushubarbeiten; Sicherung historisches Wartehaus Oberleitungsarbeiten (Nachtarbeiten)
Mittwoch, 15. Juli 2026	Leitungsbauarbeiten	Abtrags- und Aushubarbeiten; Umheben historisches Wartehaus
Donnerstag, 16. Juli 2026	Leitungsbauarbeiten	Abtrags- und Aushubarbeiten
Freitag, 17. Juli 2026	KEINE ARBEITEN	KEINE ARBEITEN

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Verkehrsführung:

Die Hilmteichstraße wird nördlich der Hilmgasse als Einbahn Richtung Norden geführt.

Achtung: ab 11. Juli wird der Straßenbahnbetrieb der Linie 1 zwischen Reiterkaserne und Hilmteich eingestellt. Die Linie E1 wird ab Hilmteich bis Reiterkaserne verlängert. Die Linie 1 wendet bei der Endstation der Linie 7 „LKH Med Uni/Klinikum Nord“.

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 245 76 11 zur Verfügung.

Wir bitten um Ihr Verständnis!