

Magistratsdirektion - Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
8011 Graz-Rathaus, MediaCenter, 1. Stock
E-Mail: michaela.krainz@stadt.graz.at
Tel.: 0 316/872-22 24, Fax: 0 316/872-22 29
www.graz.at

**Pressemitteilung des Stadtrechnungshofes
vom 8. November 2010**

Thema:

„Projektkostenerhöhung Kinderbetreuungseinrichtung Friedrichgasse“

Graz, 8. November 2010:

Der Kontrollausschuss hat in der heutigen Sitzung des Kontrollausschusses **folgendes Thema** behandelt:

**Projektkostenerhöhung Kinderbetreuungseinrichtung
Friedrichgasse**

Gemäß § 7 der Geschäftsordnung für den Stadtrechnungshof ist bei der Umsetzung von Projekten ab einer bestimmten Wertgrenze (Gesamtherstellungskosten von 0,2 % des gültigen Voranschlags der Ordentlichen Gebarung) eine begleitende Kontrolle durchzuführen.

Tritt während der Durchführung des Projektes **eine Überschreitung der genehmigten Kosten von mehr als 10% auf** bzw. ist mit einer solchen zu rechnen, **so ist diesbezüglich seitens des Stadtrechnungshofes eine Prüfung durchzuführen.**

Im gegenständlichen Fall erhöhen sich die Projektgesamtkosten von EUR 1.733.000,00 um EUR 373.171,00 auf EUR 2.106.171,00. Das bedeutet, dass die **genehmigten Projektgesamtkosten um rd 21,5% überschritten wurden.**

Das Projekt war am 13. Dezember 2007 genehmigt worden, die Projektkostenerhöhung ist bereits am 23. September 2010 im Gemeinderat genehmigt worden.

Die **Stellungnahme des Stadtrechnungshofes** kommt zu folgendem **Fazit:**

„Sowohl der **Flächenmehrbedarf, als auch die verbesserte Ausstattung waren** unseres Erachtens im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses - **zu wesentlichen Teilen - vorhersehbar gewesen**

und hätten bei den Kaufverhandlungen bereits Berücksichtigung finden sollen.

Die nun vorliegende beschlossene **Erhöhung der Projektgenehmigung** wird von uns **wie folgt kommentiert:**

- Der **Flächenmehrbedarf** konnte uns **plausibel** gemacht werden.
- **Der Kaufpreis für den nunmehrigen Flächenmehrbedarf** von rd 100 m² wurde **wesentlich besser verhandelt als der Kaufpreis für den ursprünglichen Flächenbedarf** von rd 722 m² im Jahr 2007.
- Die **verbesserte Ausstattung** erscheint uns **grundsätzlich** als **sinnvoll**. Die **diesbezügliche Kostenschätzung sollte** aus unserer Sicht jedoch in Hinblick auf **Einsparungspotentiale überarbeitet werden**.

Eine **Projektgenehmigung des Gemeinderates mit der Zielsetzung der Verringerung des Mehrbedarfes liegt vor (September 2010)**. Die **Einsparungspotentiale müssen noch im Detail ausgearbeitet werden**. **Konkrete Aussagen über Einsparungspotentiale liegen uns daher noch nicht vor**.

Hätte man den Flächenmehrbedarf und die verbesserte Ausstattung bereits zum Gegenstand der seinerzeitigen Vertragsverhandlungen gemacht, so hätte man - nach unserer Einschätzung – ein besseres städtisches Ergebnis erzielen können.“

Weitere neue Berichte wurden in der heutigen Sitzung nicht vorgelegt.

Wir ersuchen um Veröffentlichung dieser Information. Fotos können in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Information unter der Telefonnummer 0 31 6/872-22 24 (Angela Schick) angefordert werden. Die Veröffentlichung ist honorarfrei nur bei Bildhinweis „Foto: Stadt Graz/Fischer“. *(Schluss)*