

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Gerald Maurer

BerichterstellerIn: .

GZ: A10/BD-068328/2013-4

Graz, 1. Oktober 2015

Holding Graz-Services Wasserwirtschaft
BA 47 Kläranlage, Umbau Zulauf und Energiegewinnung

Auslauf

Erhöhung der Projektgenehmigung um € 120.000.-
auf € 1.180.000.-, Fipos 5.85100.050400

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.02.2014, GZ: A10/BD-068328/2013/2 wurde für den „BA 47 Kläranlage, Umbau Zulauf und Energiegewinnung Auslauf“ die Projektgenehmigung in der Höhe von € 1.060.000.- excl. USt. erteilt.

In der folgenden Baudurchführung traten im Bereich des Abschnittes Energiegewinnung Auslauf (Errichtung einer Wasserkraftschnecke mit dem dafür erforderlichen Auslaufkanal) unvorhergesehene Ereignisse auf, die einen zusätzlichen Mehraufwand in Höhe von € 120.000.- erfordern. Im Wesentlichen sind die Mehrkosten im Umstand des schlechten Untergrundes zu suchen:

- 1.) Auf Grund von Findlingen konnte die Baugrubensicherung nur erschwert durchgeführt werden. Die Findlinge mussten in 9 Meter Tiefe ausgegraben werden und die Spundwand musste mehrmals versetzt werden.
- 2.) Erschwernis bei den Unterwasserarbeiten (Unterwasseraushub, Unterwasserbetoneinbringung und Montage der Betonfertigteile) durch hohen Schlammanteil im Untergrund und der damit verbundenen Sichteinschränkung musste der Schlamm mittels Taucher abgepumpt werden.
- 3.) Erhöhter Aufwand durch Wasserhaltungsmaßnahmen (diskontinuierliche Bodenverhältnisse)
- 4.) Wegen des schlecht tragenden Untergrundes war es erforderlich, den Unterbeton im Bereich des Auslaufkanals zu verstärken bzw. den Beton mit Stahlfasern zu versehen.

Sämtliche Leistungen wurden bereits erbracht. Die Endabrechnung wird in absehbarer Zeit einlangen. Es ist daher notwendig, die Projektsumme um € 120.000,-- auf € 1.180.000,-- zu erhöhen.

Die gesamten Herstellungskosten verteilen sich folgendermaßen:

Verbrauch bis Ende 2014	€ 362.000,--
Verbrauch 2015	€ 818.000,--
Gesamte Herstellungskosten:	€ 1.180.000,--

Die Mag. Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion wurde ersucht, die haushaltsplanmäßige Vorsorge bzw. den erforderlichen Gemeinderatsbeschluss in einem parallelen Geschäftsstück zu beantragen,

wobei der Betrag von € 120.000,- durch Einsparungen beim Projekt BA 70 Hauptsammlerentlastungskanal Fipos 5/85100/004040 bedeckt werden solle.

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung

stellt daher gemäß § 45 Abs 2, Z 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz

den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Projektgenehmigung für den „BA 47 Kläranlage, Umbau Zulauf und Energiegewinnung Auslauf“ wird um € 120.000,- auf insgesamt € 1.180.000,- erhöht.

Der Bearbeiter:

Dipl.- Ing. Gerald Maurer

(elektronisch gefertigt)

Der Stadtbaudirektor:

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle

(elektronisch gefertigt)

Der Bürgermeister:

(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/ unterbrochen
in der Sitzung des

Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung

am

Der/die Schriftführerin

Der/die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am			Der/die Schriftführerin:		

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung:

- Vorhabenliste nein
- BürgerInnenbeteiligung vorgesehen nein

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2015-08-14T10:29:13+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.