

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter in der Stadtbaudirektion:

Ing. Johannes Purkarthofer

BerichterstellerIn: *GR Ing. COHK*

GZ.: A 10/BD – 040562/2013/0015

Graz, 19. September 2019

Erhöhung der Projektgenehmigung
Sanierung und Neuorganisation
Kaiser-Josef-Platz
um € 600.000,00 inkl. 20% USt.

Zuständigkeit des Gemeinderates
gemäß Statut der Landeshauptstadt Graz
§ 45, Abs. 2, Pkt. 5

Ausgangslage:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 9. Mai 2019, GZ.: A 10/BD – 040562/2013/0007, GZ.: A 14 – 019973/2014/0002, GZ.: A 7-LM – 61095/2014/0003 wurde die Projektgenehmigung über die Sanierung und Neuorganisation des Kaiser-Josef-Platzes mit Kosten in der Höhe von € 1.373.775,00 inkl. 20% USt. beschlossen.

Im Rahmen der Fertigstellung der Ausführungsplanung und den darauffolgend begonnenen Baumaßnahmen musste festgestellt werden, dass die bisher veranschlagten Projektkosten nicht ausreichend gegeben und Mehrkosten zu erwarten sind. Die Mehrkosten setzen sich aus einer notwendigen Vergrößerung des Projektgebietes, Mehrkosten in der Bauführung auf Grund unerwarteter Ereignisse und Mehrkosten für das Markt-WC und das Objekt der Marktaufsicht zusammen.

Aufstellung der Mehrkosten:

Mehrkosten durch die Vergrößerung des Projektgebietes der öffentlichen Beleuchtung:

Öffentliche Beleuchtung in der Mandellstraße und der Schlögelgasse
€ 95.000,00

Ausweitung und technische Verbesserung der Stromversorgung am Kaiser-Josef-Platz
€ 70.000,00

Mehrkosten auf Grund unerwarteter Ereignisse in der Bauführung:

Neubau der stadteigenen Wasserversorgung am Kaiser-Josef-Platz
€ 80.000,00

Vergrößerung der Anzahl der Unterflur-Elektroverteiler
€ 130.000,00

**Mehrkosten bei den Platzbaumaßnahmen (Betonabtrag, Brunnen versetzen,
Baumschutzmaßnahmen, Fundament für das Objekt der Marktaufsicht, ...)**

€ 155.000,00

Mehrkosten für das Markt-WC und das Objekt der Marktaufsicht:

€ 70.000,00

Die vor angeführten Einzelposten der Mehrkosten ergeben in Summe eine
Kostenerhöhung von € 600.000,00 inkl. 20% USt.

Finanzmittelbedarf:

Auf Grund der vorangeführten Mehrkosten ergibt sich, bezogen auf die erhöhte
Projektgenehmigungssumme von nunmehr € 1.973.775,00, folgender Finanzmittelbedarf für
die Jahre 2019 bis 2020:

Finanzjahr	Finanzmittelbedarf in €
2019	1.850.000,00
2020	123.775,00
Gesamtsumme inkl. 20% MwSt.	1.973.775,00

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/
 unterbrochen in der Sitzung des
 Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung

Der/die Schriftführerin:

S. Weip

Der/die Vorsitzende:

[Signature]

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung


bei Anwesenheit von GemeinderätInnen


einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.


Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 19.9.2019

Der/die Schriftführerin: *[Signature]*

	Signiert von	Falk Heike
	Zertifikat	CN=Falk Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-06T11:45:24+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-09T08:10:05+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eustacchio Mario
	Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-10T10:59:42+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung

stellt daher gemäß § 45, Abs. 2, Pkt. 5, des Statutes der Landeshauptstadt Graz den

Antrag

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Dem vorliegenden Motivenbericht wird zugestimmt.
2. Die Erhöhung der Projektgenehmigung um € 600.000,00 inkl. 20% USt. auf nunmehr € 1.973.775,00 inkl. 20% MwSt. wird erteilt. Die Bedeckung erfolgt im parallelen Finanzstück der Finanzdirektion.

Für den Bearbeiter:
Ing. Johannes Purkarthofer

DI Heike Falk
(elektronisch unterschrieben)


Der Stadtbaudirektor:
DI. Mag. Bertram Werle
(elektronisch unterschrieben)

Der Vizebürgermeister:

(elektronisch unterschrieben)

Mag. (FH) Mario Eustacchio

Der Bürgermeister:



Mag. Siegfried Nagl