

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.

GZ: A 8 – 119719/2018-0037

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

Betreff: Stadtbaudirektion

Sanierung und Neuorganisation Kaiser-Josef-Platz

1. Erhöhung der bestehenden Projektgenehmigung um € 600.000
 in der AOG 2019-2020
2. Budgetvorsorge über insges. € 900.000 in der AOG 2019

BerichterstellerIn: *OR Hoegl*

Graz, 19.09.2019

Die Stadtbaudirektion beantragt eine Erhöhung der Projektgenehmigung um € 600.000,- von € 1.373.800,- auf € 1.973.800,- und begründet dies wie folgt:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 09.05.2019 (GZ: A8-119719/2018-14) wurden € 1.373.800,- für die Sanierung und Neuorganisation des Kaisers-Josefs-Platzes genehmigt. Die Stadtbaudirektion wurde mit der Projektabwicklung beauftragt.

Im Rahmen der Fertigstellung der Ausführungsplanung und den darauffolgend begonnenen Baumaßnahmen musste festgestellt werden, dass die bisher veranschlagten Projektkosten nicht ausreichend gegeben und Mehrkosten zu erwarten sind. Die Mehrkosten setzen sich aus einer notwendigen Vergrößerung des Projektgebietes, Mehrkosten in der Bauführung auf Grund unerwarteter Ereignisse und Mehrkosten für das Markt-WC und das Objekt der Marktaufsicht zusammen.

Aufstellung der Mehrkosten:

- Mehrkosten durch die Vergrößerung des Projektgebietes der öffentlichen Beleuchtung:
 Öffentliche Beleuchtung in der Mandellstraße und der Schlögelgasse: € 95.000,-
 Ausweitung und technische Verbesserung der Stromversorgung am Kaiser-Josef-Platz: € 70.000,-
- Mehrkosten auf Grund unerwarteter Ereignisse in der Bauführung:
 Neubau der stadt-eigenen Wasserversorgung am Kaiser-Josef-Platz: € 80.000,-
 Vergrößerung der Anzahl der Unterflur-Elektroverteiler: € 130.000,-
- Mehrkosten bei den Platzbaumaßnahmen (Betonabtrag, Brunnen versetzen, Baumschutzmaßnahmen, Fundament für das Objekt der Marktaufsicht, ...): € 155.000,-
- Mehrkosten für das Markt-WC und das Objekt der Marktaufsicht: € 70.000,-

Die vor angeführten Einzelposten der Mehrkosten ergeben in Summe eine Kostenerhöhung von € 600.000,- inkl. 20% USt.

Finanzmittelbedarf:

Auf Grund der vorangeführten Mehrkosten ergibt sich, bezogen auf die erhöhte Projektgenehmigungssumme von nunmehr € 1.973.800,-, folgender Finanzmittelbedarf für die Jahre 2019 bis 2020 wie folgt:

Finanzierungsplan	2019	2020	Gesamt
Finanzierungsplan ALT	950.000,00 €	423.800,00 €	1.373.800,00 €
Finanzierungsplan NEU	1.850.000,00 €	123.800,00 €	1.973.800,00 €
Aufstockung/Kürzung	900.000,00 €	-300.000,00 €	600.000,00 €

Die Bedeckung des Betrages von € 900.000,- in der AOG 2019 erfolgt durch eine Umschichtung im Rahmen der Projektgenehmigung als Vorgriff auf 2020 (€ 300.000,-) und durch die Erhöhung der Projektgenehmigung finanziert aus dem Investitionsfonds-Bereich „Infrastruktur“ (€ 600.000,-).

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus daher gemäß § 90 Abs 4 sowie § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 idgF den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. In der AOG 2019-2020 wird die Erhöhung der Projektgenehmigung „Sanierung und Neuorganisation Kaiser-Josef-Platz“ um € 600.000,- von € 1.373.800,- auf € 1.973.800,- wie folgt erteilt:

2019	1.850.000,00 €
2020	123.800,00 €
Gesamt	1.973.800,00 €

2. Budgetvorsorge über € 900.000,- in der AOG 2019
(€ 600.000,- neu und € 300.000,- Vorgriff aus dem Jahr 2020)

In der AOG 2019 werden die Fiposse

5.61200.002340 „Straßenbauten, Kaiser-Josef-Platz (AOB BD, DKL BD024)

und

6.61200.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“ (AOB 0800)

um € 900.000,- erhöht.

Die Finanzierung in Höhe von € 300.000,- erfolgt im Rahmen der bestehenden Projektgenehmigung durch eine Finanzmittelverschiebung vom Jahr 2020 in das Jahr 2019 (Vorgriff).



Die Finanzierung von € 600.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich „Infrastruktur“. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der

Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus hervor.

Die Bearbeiterin A 8: Mag. ^a Sandra Gessl, Bakk. (elektronisch unterschrieben)		Der Finanzdirektor: Mag. Dr. Karl Kamper (elektronisch unterschrieben)
	Der Stadtsenatsreferent: Stadtrat Dr. Günter Riegler (elektronisch unterschrieben)	

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/ mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am

..... 19. Sept. 2019

Die Schriftführerin: 	Der/die Vorsitzende: 
---	---


Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung


bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 19.9.2019

Der/die Schriftführerin: 

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-12T10:19:05+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Kamper Karl
Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2019-09-13T12:00:12+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Riegler Günter
Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2019-09-17T12:34:47+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.