

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 – 205500/2022-11

Bearbeiterin: Alexandra Stolz

Betreff: Abteilung für Kommunikation und
Abteilung für Grünraum und Gewässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

1. Erhöhung der PG „Bründlteiche Sanierung“ um insgesamt € 261.200, -- auf € 446.200, --
2. Budgetvorsorge für 2023 im ICF in Höhe von € 261.200, --

BerichterstellerIn: *Gr. D. J. Ram*

Graz, am 30.03.2023

Die Abteilung für Kommunikation und die Abteilung für Grünraum und Gewässer haben bei der Finanzdirektion einen Antrag auf Budgetverschiebung gestellt und begründen dies wie folgt:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.2.2021, GZ: A8-2796/2021-7, die Projektgenehmigung „Sanierung Erholungsbereich Bründlteiche“ mit Gesamtkosten in Höhe von € 185.000, -- beschlossen.

Das seit 1990 als geschützter Landschaftsteil GLT 1306 ausgewiesene Areal, ist eine beliebte Naherholungsfläche, ein Wald mit ehemals drei alten Fischteichen. Durch den Bau des Plabutschunnels wurde die natürliche Wasserführung des Bründlbaches und somit die Wassereinspeisung in die Bründlteiche unterbrochen.

Im Projekt soll erstens die Wasserdotation verbessert werden. Dies geschieht durch eine neue Wasserleitung, durch die Bergwasser aus der Plabutschunnelentwässerung in die Teiche fließen kann. Zweitens werden die ersten beiden Teiche saniert und das unmittelbare Umfeld naturnah gestaltet und revitalisiert. Die materienrechtlichen Bewilligungsbescheide (Forstrecht, Naturschutz, Wasserrecht) liegen seit Herbst 2022 vor. Ein Vertrag mit der ASFINAG vom Dezember 2020 regelt die Wasserentnahme.

Das Budget für die Sanierung wurde seinerzeit insgesamt sehr knapp kalkuliert. Es wurde davon ausgegangen, dass das ausgehobene Teichsediment nicht deponiert werden muss sondern zur Modellierung eines Amphibienlebensraumes verwendet werden kann. In der Zwischenzeit haben sich die Experteneinschätzungen verändert und die Planung musste geringfügig angepasst werden, was zu nicht unerheblichen Mehrkosten führt. Die genaue Menge des Aushubmaterials (Schätzung 900 m³) kann erst bei der Umsetzung genau beziffert werden und bedarf daher entsprechender Puffer. Die Umsetzung war für 2021/2022 geplant. Die Kostenschätzung, die den Gremialbeschlüssen zugrunde gelegt wurde, ist mittlerweile überholt. Die Preissteigerungen konnten nicht in diesem Ausmaß vorhergesehen werden. Die Zeitverzögerung ist der Bearbeitungszeit für die umfangreichen Bewilligungsverfahren geschuldet, sodass ein Baubeginn bisher nicht möglich war. Es ist dabei auf die Vegetationsperiode und Brut- und Laichzeiten diverser Tiere Rücksicht zu nehmen.

Die neue Kostenschätzung liegt inkl. Reserve bei € 400.000, --. Darüber hinaus kann mit den Restmitteln eine wesentliche qualitative Verbesserung des Umfeldes (Besucherleitsystem, Infotafeln zu den dortigen Schutzgütern, Aussichtsplattform, etc.) umgesetzt werden. Die grundsätzliche Konzeptionierung des Projektes (Projektzweck und das zu erzielende Projektergebnis) bleibt unverändert.

Finanzierung:

Die Bedeckung für die Erhöhung der Projektgenehmigung „Bründlteiche Sanierung“ der Abteilung für Grünraum und Gewässer in Höhe von € 261.200, -- kann durch eine Umschichtung der nicht mehr

benötigten Restmittel von der Projektgenehmigung „Lebensraum Mur - Bürgerinformation“ (HHP 44103010) erfolgen.

Nach dieser Budgetverschiebung verfügt die Projektgenehmigung „Lebensraum Mur - Bürgerinformation“ über keine restlichen Budgetmittel mehr.

Nach Erhöhung der bestehenden Projektgenehmigung "Bründlteiche Sanierung" ergibt sich die Verteilung der neuen Gesamtkosten in Höhe von € € 446.200, -- wie folgt:

Gesamtkosten ALT:	€	185.000, --
Neue Gesamtkosten:	€	446.200, --
Ausgaben bis Ende 2022:	€	1.818,60
Restmittelübertrag 2023:	€	183.100, --
PG Erhöhung 2023:	€	261.200, --
Rest:	€	81,40

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 95 und § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.118/2021 den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Der Erhöhung der Projektgenehmigung „Bründlteiche Sanierung“ um € 261.200, -- auf € 446.200, -- wird zugestimmt.
2. Der Budgetvorsorge für 2023 im ICF in Höhe von € 261.200, -- wird zugestimmt.

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2023 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2023	EVA 2023
410	639000	1.728000	44103010	Lebensraum Mur - Bürgerinformation / Entgelte für sonstige Leistungen	D.410301	-261.200	-261.200
240	639000	1.728000	42403270	Bründlteiche Sanierung / Entgelte für sonstige Leistungen	D.240327	+261.200	+261.200

Die Bearbeiterin:

Alexandra Stolz
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

einstimmig

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen
in der Sitzung des

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am *30.3.23*

Der/die Vorsitzende: *[Signature]*

Der/die Schriftführerin *[Signature]*

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	einstimmig Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <i>30.3.23</i>		Der/die Schriftführerin: <i>[Signature]</i>		

	Signiert von	Stolz Alexandra
	Zertifikat	CN=Stolz Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-03-08T09:24:43+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-03-08T12:05:51+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-03-08T13:04:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-03-08T13:59:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.